

Luvan tunnus	Rakennuspaikan osoite
---------------------	------------------------------

TEHTÄVIEN MÄÄRITTELY

Ulkopuolen KVV-työnjohtaja **johtaa** ulkopuolen vesi- ja viemärlaitteiston rakentamista.

Tarkastusasiakirjamenettelyssä:

- Ulkopuolen KVV-työnjohtaja** huolehtii siitä, että tarkastukset (= kutsuu tarkastajat paikalle) ja toimenpiteet tehdään asianmukaisissa työvaiheissa ja työmaalla on käytettävissä rakennustyön tarkastusasiakirja.
- Rakennusvaiheen vastuhenkilö** johtaa rakennusvaiheen tarkastustoimintaa, allekirjoittaa tarkastusasiakirjan yhteenvedon ja tekee ainakin **lihavoitujen työvaiheiden** tarkastusasiakirja-merkinnän KVV-asetuksen mukaisesti.
- Työvaiheen tarkastaja** suorittaa työvaiheiden tarkastukset ja tekee niistä merkinnät tarkastusasiakirjaan.

ASIOITA ENNEN TÖIDEN ALOITUSTA TAI ALOITUSKOKOUKSEN PITÄMISTÄ

Asia	Pvm ja allekirjoitus
Rakennusvaiheelle on nimetty vastuhenkilö ja työvaiheiden tarkastajat	
Lopputuloksen kannalta keskeiset asiat on määritetty ja tarkastusasiakirja päivitetty sen mukaiseksi (mallissa vain yleisimmät työvaiheet)	
Merkitty KVV-työnjohtajan (jos ei ole koko ajan työmaalla) rakennusvaiheen johtamiseen arvioitua tuntia ja käyntikerrat sekä todettu ne riittäviksi	
Varmistettu, että työmaalla on käytettävissä rakennusvalvonnalle esitellyt KVV-suunnitelmat, asennusohjeet ja muut tarvittavat asiakirjat	
Tonttialueen johdot ja kaapelit selvitetty sekä tarvittavat kaivuluvat hankittu	

C9: ULKOPUOLINEN VESI- JA VIEMÄRILAITTEISTO

Rakennusvaiheen tarkastusten vastuhenkilö: _____

KVV-työnjohtajan arvioimat työnjohtotunnit: _____ tuntia ja käyntikerrat: _____ kertaa

Työvaiheita	Työvaiheen tarkastaja	Pvm ja allekirjoitus
Liittyminen (vesi, jätevesi- ja sadevesi-viemäri)		
Putkikaivantojen perustaminen		
Jätevesiviemärit (putket, kaivot jne)		
Sadevesiviemärit (putket, kaivot jne)		
Viihtytysjärjestelmä		
Erottimet		
Pumppaamot		
Vesijohdot		
Putkieleментit		
Putkikaivantojen eristys ja täyttö		
Ulkoviemäreiden kuvaus		
Ulkoviemäreiden tiiveys	Rakennusvaiheen vastuhenkilö	
Suunnitelmien mukaisuus		

VAKUUTUKSET JA ALLEKIRJOITUKSET

Olemme todenneet, että ulkopuolinen vesi ja viemärlaitteisto on valmis ja loppukatselmus voidaan tältä osalta suorittaa.

Paikka ja aika	KVV-työnjohtajan allekirjoitus	Rakennusvaiheen vastuhenkilön allekirjoitus